

Bilag 1.1.6 - juli 2013 Leveringsforhold

Gældende for virksomheder under CRH Concrete A/S: Betonelement, dalton, EXPAN, EXPAN Villa og ModulBad

- Elementerne leveres frit på vogn under kranen på byggepladsen til den aftalte tid. Det forudsættes, at der er en plan og bæredygtig vej, for fuldt lastede vogntog, frem til aflæsningsstedet.
- Medmindre andet er aftalt, står kunden for aflæsning af elementerne.
- Tilbuddet er baseret på, at levering sker i hele læs - dvs. at køretøjets lasteevne udnyttes bedst muligt (max. 30 tons).
- Det forudsættes, at levering kan ske successivt, således at de lastede trailere kan stilles (trailer drop) på byggepladsen (gerne indenfor kranens arbejdsområde), og traileren afhentes i forbindelse med efterfølgende levering.
- Evt. afbrydelser i aflæsningsflowet, der medfører, at transportmateriel stilles eller afhentes på byggepladsen uden kombinationsmulighed, debiteres kunden.
- Der er indkalkuleret 1 time til aflæsning pr. læs, regnet fra det aftalte leveringstidspunkt.
- Vente/aflæsningstid for lastbil/chauffør - udover 1 time - afregnes pr. påbegyndt halve time iht. prisliste.
- Elementerne læsses som udgangspunkt under hensyntagen til montererækkefølge, produktions- og transporttekniske forhold.
- Læsseoversigt med montererækkefølge af elementerne, tidsplan mv. skal være leverandøren i hænde senest 3 uger før levering/montagestart.
- Endeligt afkald af elementer skal af hensyn til kørselsplanlægningen foregå min. 5 arbejdsdage før leveringsdagen. Ved specialtransporter (der kræver særlig tilladelse) aftales særskilt afkaldstid. Ved senere afkald kan leveringstiden ikke garanteres.
- Ændring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end 5 arbejdsdage før levering, men senest dagen før levering kl. 12.00, medfører et tillæg pr. gang pr. leverance iht. prisliste.
- Ændring eller aflysning af leveringsdag eller tidspunkt senere end kl. 12.00 dagen før levering, medfører et tillæg pr. gang pr. leverance iht. prisliste. Såfremt elementerne er læsset op eller allerede er undervejs, påløber der desuden en fragtomkostning, svarende til den normale fragt.
- Leveringstidspunktet fastsættes normalt til hverdage (man.-fre.) mellem kl. 07.00 og 15.00. Er leveringsstedet omfattet af "spærretid", skal levering aftales nærmere.
- Levering udenfor nævnte tidsrum/dage aftales nærmere, og et tillæg skal påregnes iht. prisliste.
- Hvis afkaldte elementer udskydes i mere end 5 dage i forhold til det aftalte leveringstidspunkt påløber der omkostninger ved evt. oplagring på mellemlager iht. prisliste.

Modtagekontrol

Køber skal ved overtagelsen af elementer på vogn skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomsttid.

Såfremt elementerne ved modtagelsen er beskadigede, skal dette straks anmærkes på følgesedlen/fragtbrevet (om muligt med chaufførens kvittering), og derefter pr. mail til CRH logistikcenter.